

**Pregunta número 284/09 al conseller de Sanitat, sobre el centre de salut de Burjassot, formulada per la diputada Marina Albiol Guzmán, de l'Agrupació de Diputats i Diputades no Adscrits (BOCV núm. 195, p. 23918).**

### **A LA MESA DE LES CORTS**

L'11 de juny de 2009 es va firmar el contracte d'obres amb la UTE formada per les empreses BM3 Obres i Servicis, SA, i Fervalia, SL. Les obres van començar el 2 de juliol de 2009, amb un termini previst per a l'execució de 16 mesos.

La UTE, al mes d'octubre de 2009, va començar la demolició de la solera de formigó i es va descobrir que unes quantes zones del solar estaven farcides de rebutjos i runes. L'arquitecte director va ordenar uns sondejors en diversos punts del solar a fi d'obtenir les grossàries de les runes i poder determinar la profunditat del terreny idoni on recolzar la fonamentació de l'edifici. Esta circumstància està suposant un allargament del termini d'execució de l'obra.

L'arquitecte director i l'empresa estan estudiant la solució constructiva idònia per a executar la fonamentació; açò donarà lloc a un projecte modificat. El termini d'execució de l'obra, incloses les proves del servici d'instal·lacions i les legalitzacions, es manté en els 16 mesos previstos, a partir de la firma del nou projecte modificat.

València, 21 de gener de 2010  
**EL CONSELLER DE SANITAT**



Manuel Cervera Taule